

CELLINO 0-4 = TE 0004

Ubicazione ca. 475 m. a. n. del pozzo CELLINO-1

Coordinate Lat. 42°37'13" E Long. 12°24'55" E

Quota s.l.m.: m. 84,70

Altezza della tavola rotary: m. 2,80 (+87,50)

Impianto CARDWELL Trailerig

Iniziato il: 30 ottobre 1958

Completato il: 6-12-1958

Profondità finale: m. 1367,00 = (-1279,50)

Completato da: R. CASNEDI

SCALA 1:1000

LEGGENDA

ARGILLA E CONGLOMERATO

ARGILLA MARNOSA

SABBIA

ARGILLA MARN. SABBIOSA

GAS

PROVE DI STRATO TUBAGGI SCALPELLI	TEMPO DI SCENDI Prof. in m.	PROFILIO LITOLOGICO	DESCRIZIONE LITOLOGICA	ETA'	CALCIMETRIA					TEMPO DI AVANZAMENTO					NOTE		
					0	20	40	60	80	100	0	20	40	60		80	100
	0,00		Ghiaia alluvionale														
	7,50																
	137,50		Argilla marnosa con intercalazioni di sabbia	PLIOCENE SUPERIORE													
	363,50		Conglomerato con intercalazioni di argilla marnosa	PLIOCENE MEDIO													
	452,50		Argilla marnosa	PLIOCENE INFERIORE													
	603,50		Sabbia con scarse intercalazioni di argilla														
	629,50		Argilla marnosa con rare intercalazioni di sabbia														
	877,50		Sabbia con scarse intercalazioni di argilla														
	909,50		Argilla marnosa														
	1039,50		Alternanze argilloso-sabbiose														
	1093,50		Argilla marnosa con intercalazioni sabbiose														
	1194,50		Alternanze argilloso-sabbiose														
	1367,00		PROFONDITA' FINALE														

Colonna 9/8° cementata con gl. 370 di cemento "Admixto 88"  
 Colonna 6/8° cementata con gl. 130 cemento "Admixto 90" rivestita fino a m. 380