UFFICIO GEOLOGICO DEL ACTIGNIA
22/5/1

CANTIERE di **BRUGHERIO**
POZZO N° **17 direzionato**
581 m.

AGIP
DIREZIONE MINERARIA
SERVIZIO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO
SEZIONE SONDAGGI

E/PROF

AGIP
ARCHIVIO POZZI
1960

Carta d'Italia I.G.M. 1° 45' Tav. 5 I.G. Tavola 1:25.000
Lat. 45° 32' 44"2 Long. 3° 13' 8"
Coordinate Gauss-Boaga E 1°31'52"E
Long. 2° 13' 08" S

Profilo aggiornato al 21-5-1964
da BASTIANINI-BAGNOLI
Compilato da CORRIERI-BAGNOLI
Geologo di cantiere DR G. BAGNOLI
Visto da

Impianto IDECO-PIGNONE E. 525 — Inizio perforazione 11 - 4 - 1964 — Intervallo in produzione 1048.00 ÷ 1096.50
Profondità totale m. 1135 — Ultimata perforazione 21 - 4 - 1964 — Inizio produzione
Tavola Rotary m. 158.70 — Prima flangia m. 153.10 — Piano terra m. 155.00 — QUOTA s.l.m.

CUTTINGS — DIAGRAMMA SCHLUMBERGER — POTENZIALE SPONTANEO millivolt. — RESISTIVITA' ohm m²/m — DESCRIZIONE LITOLOGICA — PROVE ESEGUITE — TUBAZIONI — OSSERVAZIONI

PS. 100 mV. — PN.GN. 20 ohms — PN.ampl. 4 ohms

POZZO REGISTRAZIONE m. 470

FINE REGISTRAZIONE m. 1134.50

Fondo pozzo perforatori m. 1135.00
Fondo pozzo Schlumberger m. 1134.90

PLIOCENE INFERIORE — PLIOCENE MEDIO — SUPERIORE — CALABRIANO — QUATERNARIO MARINO A LLUVIONE

SABBIE E SABBIE ARGILLOSE CON INTERCALAZIONI DI ARGILLA FRI FREQUENTI NELLA PARTE: SABBIE ACQUA DOLCE FINO A m. 527 SALMASTRA FINO A m. 553 SALATA FINO A m. 555 PER SALATA

SABBIA AD ACQUA SALATA DI INTERCALAZIONI CON SILTOSE TALORA ARGILLE

SABBIE ARGILLOSE CONTENENTI INTERCALAZIONI ARGILLOSE

Tubi cementati — Tubi finestrati — Tubi forati con fucile — Tubi presi del terreno — Tappi di cemento — Squeezing — Bridge Plug — Foro deviato — Prova di tester riuscita — Prova di tester non riuscita — Tubing con packer di produzione — Pompa