Agip S.p.A.
ATTIVITÀ MINERARIE
AGEO-SECE
Allegato R/RFIN

Profilo del pozzo:

CICCONE 1

Joint venture: AGIP - ELF - MONTEDISON

Permesso: GUARDIA LOMBARDI E/PROF

Allegato R/RFIN

Disegno N°	Aggiornato al: FEBBRAIO 1983	Allegato a:	Allegato N°: 7
Scala: 1:1000	Data: DICEM. 1982	Compilatore: G. BRACCI - L. MIOCCHI	Disegnatore: R. SIMONE

Prov.: — Com.: AVELLINO
Carta I.G.M. F° 186 Tav. IV N.E. Scala 1:25000
Coord. geog. Long. 2° 42' 19,5" Lat 40° 55' 47"
Coord. piane E .... N ....
Fondo pozzo Long .... Lat ....

ROCCE TERRIGENE
Elementi di breccia; Ciottoli; Sabbia grossolana; Sabbia fine; Sabbia quarzosa; Sabbia sublitica; Sabbia litica; Sabbia subfeldspatica; Sabbia feldspatica; Silt; Argilla; Marna

CEMENTI
Cemento in generale; Cemento siliceo; Cemento carbonatico; Cemento calcitico; Cemento dolomitico; Cemento solfatico; Cemento ferruginoso; Cemento sideritico

ROCCE CARBONATICHE
Calcare in generale; Mudstone; Wackestone; Packstone; Grainstone; Boundstone; Chalk; Calcare dolomitico; Dolomia calcarea; Dolomia in generale; Dolomia media e grossa (> 62 μ); Dolomia fine (< 62 μ)

ALTRE ROCCE
Gesso o anidrite; Sali di Na, K, Mg.; Carbone in generale; Selce; Rocce ferruginose

ROCCE IGNEE E METAMORFICHE
Rocce intrusive; Rocce effusive; Rocce filoniane; Rocce piroclastiche; Rocce metamorfiche

PARTICELLE E FOSSILI
Intraclasti angolosi in generale; Intraclasti arrotondati in generale; Pellettoidi; Ooliti; Oncoliti; Macrofossili in generale; Alghe; Briozoi; Coralli; Crinoidi; Lamellibranchi; Rudiste; Macroforaminiferi; Microfossili in generale; Foraminiferi planctonici; Foraminiferi bentonici; Frammenti di fossili; Rudiste in frammenti; Radiolari; Spicole di Spugna; Ostracodi

STRUTTURE SEDIMENTARIE E DIAGENETICHE
Stratificazione massiccia; Stratificazione decimetrica; Laminazioni parallele; Stratificazione incrociata; Stratificazione gradata; Strutture nodulari; Stromatoliti; Bioturbazioni; Stratificazione disturbata; Laminazioni convolute; Ripple marks; Fessure di essiccazione; Pressure solution; Strutture geopete; Birdseyes

TIPI DI POROSITA'
PK Porosità chalk; PI Porosità intergranulare; PV Porosità vacuolare; PC Porosità intercristallina; PF Porosità per fratture

SIMBOLI VARI
Assorbimenti; Perdite di circolazione; Carote di fondo con parte ricuperata; Carote di parete; F.I.T. - R.F.T.; Contatto tettonico; Discontinuità in generale; Fratture; Azimut e inclinazione

MINERALIZZAZIONE
Acqua dolce; Acqua salmastra; Acqua salata; Tracce di gas; Gas; Anidride carbonica; Tracce di olio; Olio

MANIFESTAZIONI DURANTE LA PERFORAZIONE
Tracce di gas; Gas; Acido solfidrico; Anidride carbonica; Tracce di olio; Olio; Bitume; Acqua salata; Acqua dolce; Gas ed acqua salata; Tracce di gas e di olio

Tubi cementati; Tubi forati con fucile; Tubi "presi"; Aste di perforazione "prese"; Tappi di cemento; Squeezing; Bridge plug; Foro direzionato; Foro deviato; Prova di strato riuscita; Prova di strato non riuscita; Prova di produzione; Tubing con packer di produzione; Pompa

Impianto: NATIONAL 1320
Contrattista: DELTA
Profondità totale m 2673
Inizio perforazione: 29 - 7 - 1979
Fine perforazione: 5 - 3 - 1982
Impianto rilasciato il: 26 - 3 - 1982
Intervallo in produzione: —
Inizio produzione: —
Esito del pozzo: STERILE
Status: ABBANDONATO
Quota s.l.m.: Tavola rotary m 731,20; Prima flangia m —; Piano campagna m 725,00
Fondo mare m —; T.R.-P.C. m —

CUTTINGS | ETA' | FORMAZIONE | PROFONDITA' IN METRI | COLONNA LITOLOGICA | AZIMUT INCLINAZIONE | POTENZIALE SPONTANEO (mV) O GAMMA RAY (API Units) | Mineralizz. | RESISTIVITA' ohms m²/m | CAROTE | AMBIENTE | Strutture e tipi di porosità | PALEONTOLOGIA FOSSILI | ZONE | PROVE ESEGUITE | TUBAZIONI | OSSERVAZIONI

FINE REGISTRAZIONE m 2671
FONDO POZZO PERFORATORI m 2673
FONDO POZZO SCHLUMBERGER m 2671

ANNOTAZIONI

GEOLOGICHE

ANALISI

Campione di acqua prelevata durante la DST n° 2 dopo 320 m³ di liquido erogato:
Colore : marrone
Odore : inodore
Fluorescenza : azzurra
Peso specifico a 15° C = 1.0061 g/l
pH = 7,90
Salinità come NaCl = 4.167 g/l

TECNICHE

Il giorno 26/8/79, alla profondità di 928 m, l'impianto veniva rilasciato ed il pozzo temporaneamente abbandonato a causa del franamento della postazione; la perforazione veniva ripresa il 30/10/81.

PRESA DI BATTERIA CON F.P. A M 2433
(Dal 25/12/81 al 5/1/82)

Il giorno 25/12/81 con F.P. a m 2433 durante la perforazione la batteria rimaneva presa. I tentativi per liberarla (tiri e rilasci, immissione di cuscini oleosi) davano esito negativo. Il giorno 30/12/82 venivano tranciate le aste a m 1432 con cariche Schlumberger ed in seguito veniva effettuato un tappo di cemento da 1426 a 1276 m (fresato fino a m1349) Il giorno 5/1/82 iniziava la perforazione del 2° foro direzionato-deviato a partire da m 1349.

PESCE RIMASTO IN POZZO PER 1001 M: da m 2433 a m 1432 composizione: BIT+N.B.+SHDC+STAB+1DC+STAB+2DC+ +STAB+3DC+STAB+9DC+5AR+7HW+84DP.