Agip S.p.A.
DISTRETTO
CENTRO
UNITÀ MINERARIA

B.R135.AG/1(DALILA 1)OFF-SHORE

Permesso: B.R 135 AG

MELAZZINE FINALE - DALILA

Profilo del pozzo

Mappa di ubicazione

Scala 1:100000

Stato: ESPLORATIVO

Progetto: 1° PERFORAZIONE

Ubicazione: SICILIA CANALE DI SICILIA

Coordinate: Lat. 37°14'48.78" N — Long. 12°29'41.21" E

Coordinate piane: E 2.279.782,36 — N 4.124.915,24

Quota piano rotary: 29,00 m s.l.m.m. — Quota del mare: 0,00 m s.l.m.m.

Profondità: Finale 1.920 m — Raggiunta 1.920 m

Inizio perforazione: 20-11-1981 — Fine perforazione: 22-12-1981

Durata totale: 32 giorni — Tempo utile: 32 giorni

Fluido di perforazione: FANGHI A DISPERSIONE

Impianto: OILWELL 2000 HP — Sistema: MAERSK

Trivella: 2105

Pompe: 2 — Mandata: 1.000 l/min

Scalpelli: 20"-11"-10 1/2-8 1/2

Casing: 20" a 100 m — 13 3/8" a 1.000 m — 9 5/8" a 1.920 m

Liner: —

Tubing: —

Packer: —

Perforazione abbandonata per: —

Pozzo: ABBANDONATO

Stato del pozzo: STERILE

Data: 1981

Cimentazione: 39,00 m

Perforazione: 1.920 m

Carotaggio: 1.920 m

Rotary: 1.920 m

Deviazione: —

Prove di produzione: —

Prove di strato: —

Prove di produzione: —

Prove di strato: —

Prove di produzione: —

Prove di strato