Agip

Pozzo n° anno :

FIUME ASTURA 1 dir

Titolo : AGIP S.p.A.

Operatore : Società Petroliferi Italiani S.p.A.

Paese : ITALIA — Zona : —

Carta : IGMI — Foglio 150 — Tav. I SO — Grado : 1:25.000

Comune : Aprilia (LT)

Coordinate : Lat. 41° 44' 54" Long. 12° 37' 30"

Quota Rotary : 2.8 — Quota Terreno : —

Fondo pozzo : Lat. 41° 44' 54" 12.9 N/S — Long. 12° 37' 30" 38.7 N/S

Quota Piano : 2.8 — Datum : —

Fondo pozzo : Lat. 41° 44' 54" 12.9 N/S — Long. 12° 37' 30" 38.7 N/S

Data : 1/01/2000 — Ora : 17:00

Perforatore : PERFOMINE — Tipo perforazione : 30.10.1986 — Data perforazione : 30.11.1986

Tipo perforazione : 30.11.1986 — Ora di perforazione : —

Profondità totale : 1356 (Vert: 1356) — Ingresso liquame : 23.11.1986

Data del pozzo : STERILE ABBANDONATO

Rotary : — Profondità rotary : 45 — Prima Rangia : 30,4 — Pozzo completato : 40

Fondo pozzo perforazione: m 1356 V. 1356

Fondo pozzo Sottomurenger: m 1354

NOTA: tutte le profondità sono in metri e riferite al P.T.R., le pressioni sono in Kg/cmq, le temperature in gradi C°, i tempi in ore:minuti.

TUBAZIONI (*) = O=Casing; L=Liner; F=Fin.; P=Point. (in.)

Fr.	No.	T.	Top	Bottom	Diametro
1	1	C	0.0	34.5	17"1/2
1	2	C	0.0	286.0	9"5/8

CEMENTAZIONE No.	Bot. Sup.	Sup.	Q.V.	Rit. Sper.	CEMENTO Cotone	s.	ASTATA —	s.
1	1	286	—	0.0	"G"	220	—	—

MISURE DI ABBOZZATURA

Fr.	Prof.M.	Dev.	Dir.Geog.	Prof.V.
1	100	0°.25	90°.00	100.0
1	120	0°.25	97°.00	120.0
1	140	0°.25	97°.00	140.0
1	160	0°.25	90°.00	160.0
1	180	0°.25	90°.00	180.0
1	200	0°.25	90°.00	200.0
1	220	0°.25	90°.00	220.0
1	240	0°.25	90°.00	240.0
1	260	0°.25	90°.00	260.0
1	280	0°.25	90°.00	280.0
1	300	0°.25	90°.00	300.0
1	320	0°.25	90°.00	320.0
1	340	0°.25	90°.00	340.0
1	360	0°.25	90°.00	360.0
1	380	0°.25	90°.00	380.0
1	400	0°.25	90°.00	400.0
1	420	0°.25	90°.00	420.0
1	440	0°.25	90°.00	440.0
1	460	0°.25	90°.00	460.0
1	480	0°.25	90°.00	480.0
1	500	0°.25	90°.00	500.0
1	520	0°.25	90°.00	520.0
1	540	0°.25	90°.00	540.0
1	560	0°.25	90°.00	560.0
1	580	0°.25	90°.00	580.0
1	600	0°.25	90°.00	600.0
1	620	0°.25	90°.00	620.0
1	640	0°.25	90°.00	640.0
1	660	0°.25	90°.00	660.0
1	680	0°.25	90°.00	680.0
1	700	0°.25	90°.00	700.0
1	720	0°.25	90°.00	720.0
1	740	0°.25	90°.00	740.0
1	760	0°.25	90°.00	760.0
1	780	0°.25	90°.00	780.0
1	800	0°.25	90°.00	800.0
1	820	0°.25	90°.00	820.0
1	840	0°.25	90°.00	840.0
1	860	0°.25	90°.00	860.0
1	880	0°.25	90°.00	880.0
1	900	0°.25	90°.00	900.0
1	920	0°.25	90°.00	920.0
1	940	0°.25	90°.00	940.0
1	960	0°.25	90°.00	960.0
1	980	0°.25	90°.00	980.0
1	1000	0°.25	90°.00	1000.0
1	1020	0°.25	90°.00	1020.0
1	1040	0°.25	90°.00	1040.0
1	1060	0°.25	90°.00	1060.0
1	1080	0°.25	90°.00	1080.0
1	1100	0°.25	90°.00	1100.0
1	1120	0°.25	90°.00	1120.0
1	1140	0°.25	90°.00	1140.0
1	1160	0°.25	90°.00	1160.0
1	1180	0°.25	90°.00	1180.0
1	1200	0°.25	90°.00	1200.0
1	1220	0°.25	90°.00	1220.0
1	1240	0°.25	90°.00	1240.0
1	1260	0°.25	90°.00	1260.0
1	1280	0°.25	90°.00	1280.0
1	1300	0°.25	90°.00	1300.0
1	1320	0°.25	90°.00	1320.0
1	1340	0°.25	90°.00	1340.0
1	1360	0°.25	90°.00	1360.0

ATTREZZI (Type: L=Lastra;P=Pesi;S=Sonda rock)

Fr.	Top	Bottom	Comp.	Tipo	Nr.
1	20	1356	10	L	3
1	20	1356	10	P	3

CAPPETTI DI FONDO

NESSUNA

FANGHI DI PERFORAZIONE

Fr.	Top	Bottom	Tipo	Dens.
1	0	75	AN	1200
1	75	124	AN	1200
1	124	287	AN	1150
1	287	587	AN	1150
1	587	1356	AN	1200
1	1356	1356	LO	1200
1	1356	1356	LO	1200
1	1356	1356	LO	1200
1	1356	1356	LO	1200
1	1356	1356	LO	1200
1	1356	1356	LO	1200

TAPPI DI CEMENTO

Fr.	No.	Top	Bottom	Scopo	Cl.Cem.	s.
1	01	1000	1100	CHIUSURA MINERARIA	"G"	50
1	02	750	850	CHIUSURA MINERARIA	"G"	50
1	03	230	330	CHIUSURA MINERARIA	"G"	50
1	04	0	100	CHIUSURA MINERARIA	"G"	50

NASATURE

NESSUNA

PERDITE FLUIDI

NESSUNA

ABBOREMENTI (*) = A=Abbordamento;P=Pendio(m)

Fr.	Top	Bottom	*	m	Note
1	20	354	A	40	DI PERFORAZIONE

MANUTENZIONI

GAS ------ FUNZ 1	A	m 789	OPERAZIONE IN CORSO: PERFORAZIONE	= 0.0 % (GAS DETECTOR - BERLOID)
GAS ------ FUNZ 1	A	m 809	OPERAZIONE IN CORSO: PERFORAZIONE	= 1.5 % (GAS DETECTOR - BERLOID)
GAS ------ FUNZ 1	A	m 810	OPERAZIONE IN CORSO: PERFORAZIONE	= 1.2 % (GAS DETECTOR - BERLOID)
GAS ------ FUNZ 1	A	m 818	OPERAZIONE IN CORSO: PERFORAZIONE	= 1.5 % (GAS DETECTOR - BERLOID)
GAS ------ FUNZ 1	A	m 821	OPERAZIONE IN CORSO: PERFORAZIONE	= 1.5 % (GAS DETECTOR - BERLOID)
GAS ------ FUNZ 1	A	m 836	OPERAZIONE IN CORSO: PERFORAZIONE	= 1.5 % (GAS DETECTOR - BERLOID)

OPERAZIONI DI WELLSITE (*) = Giornata(N = Num)

Fr.	No.	D	Codice	N	Tipo	Bottom	Data	Company
1	01	1	020	1	ZRO.0	1355.0	16/11/00	SCHLUMBERGER
1	01	1	020	1	ZRO.0	1355.0	16/11/00	SCHLUMBERGER
1	01	1	020	1	ZRO.0	1355.0	16/11/00	SCHLUMBERGER
1	01	1	020	1	ZRO.0	1355.0	16/11/00	SCHLUMBERGER
1	01	2	LDL	1	ZRO.0	1345.0	16/11/00	SCHLUMBERGER
1	01	2	LDL	1	ZRO.0	1345.0	16/11/00	SCHLUMBERGER
1	01	2	CNT	1	ZRO.0	1345.0	16/11/00	SCHLUMBERGER
1	01	2	NGT	1	ZRO.0	1345.0	16/11/00	SCHLUMBERGER
1	01	2	NGT	1	ZRO.0	1345.0	16/11/00	SCHLUMBERGER

TEMPERATURE DEL LOGS

Fr.	No.	D	Prof.M.	Prof.V.	T.Ambient	Note
1	1	1	1355	1355	40.4°C	TEMPERATURA STATICA CALCOLATA = 53.0°C
1	1	2	1355	1355	53.0°C	
1	1	3	1355	1355	50.0°C	

PROVE DI STRATO

NESSUNA

PROVE DI PRODUZIONE

NESSUNA

LOAD OFF TEST

NESSUNA

VACUUM TEST

NESSUNA

STIMOLAZIONE

NESSUNA

ANALISI

NESSUNA

RISULTATI MINERARIE

IL POZZO E' RISULTATO STERILE. DALL'ESAME DEI LOGS ELETTRICI NESSUNA INTERVALLO E' RISULTATO INDICIATO A GAS. LA SERIE PLEISTOCENICA E' STATA RIN-VENUTA NORMALMENTE AD ACQUA SALMASTRA. IL POZZO E' STATO ABBANDONATO PRECISA CHIUSURA MINERARIA.

RISULTATI GEOLOGICI

IL SONDAGGIO "FIUME ASTURA 1 DIR." SI PROPONEVA DI EXPLORARE DUE OBIETTIVI, UNO ALL'INTERNO DELLA SERIE PLEISTOCENICA, L'ALTRO AL TOP DELLA SERIE ALLOCTONA. L'OBIETTIVO RAPPRESENTATO E' RISULTATO DAL LOG ELETTRICO INDICIATO DI ACQUA SALMASTRA MENTRE L'ORMAI A MARCHE GIALLO PROFONDO PER-VENUTA NORMALMENTE.

IL POZZO HA RIDOTTO RISPETTO AL SONDAGGIO DI CORRELAZIONE "LATINA 1" UN NOTEVOLE SPESSORE DELLA SERIE MARGINA DEL PLEISTOCENE INFERIORE TRANSGRESSIVA SUL COMPLESSO ALLOCTONO (SEE WORK CENTRO TO ENI).