AGIP S.p.A.
DIVISIONE MINERARIA
SERVIZIO GEOLOGICO

MARA 1

1E - RAS AGIP 1

joint venture AGIP-SHELL-PETREX

PROVINCIA : R.A.S. AL

PROSPETTO

SCALA 1:500

DATA INIZIO	30.4.1983	DATA FINE	15.5.1983
PROFONDITÀ RAGGIUNTA	3.100	PROFONDITÀ FINALE	3.100
PERFORATORE	S.I.P.E.M.	SISTEMA	ROTARY
TRIVELLA	R.P.R.60		

QUOTA TERRENO	5	QUOTA PIANO CAMPAGNA	0
QUOTA TAVOLA ROTARY	25	ALTEZZA TAVOLA ROTARY	20
QUOTA PIANO CAMPAGNA	-5	ALTEZZA PIANO CAMPAGNA	0

DIAMETRO PERFORAZIONE	0"1/2 - 8"1/2	DIAMETRO TUBAGGIO	0"1/2 - 8"1/2
PROFONDITÀ	0 - 3.100	PROFONDITÀ	0 - 3.100

FANGO	BENTONITICO	DENSITÀ	1.05 - 1.20
VISCOSITÀ	35 - 45	PERDITA	10 - 15

CEMENTO	CLASSE G	DENSITÀ	1.90
ADDITIVI	35% SILICE + 2% CaCl2		

CAROTAGGIO	1	DA	2.900
		A	3.100
		RECUPERO	200 cm

CAROTAGGIO	2	DA	3.100
		A	3.100
		RECUPERO	0 cm

CAROTAGGIO	3	DA	3.100
		A	3.100
		RECUPERO	0 cm

CAROTAGGIO	4	DA	3.100
		A	3.100
		RECUPERO	0 cm

CAROTAGGIO