E/PROF

ARCHIVIO POZZI DAGE

SOCIETA PETROLIFERA ITALIANA
FORNOVO TARO

MINIERA - FIELD **MARZENO**

POZZO - WELL No. 14

POSIZIONE POZZO: F.99-I-SE della carta dell'I.G.M. al 25.000



LAT. 44° 14' 34" LON. 0° 36' 58" 5

LEGGENDA - LEGEND

- Ghiaia o conglomerato — Gravel or conglomerate
- Sabbia o arenaria — Sand or sandstone
- Argilla sabbiosa o marna sabbiosa — Sandy clay or sandy marl
- Argilla, marna o scisti — Clay, marl or shale
- Calcare — Limestone
- Lignite — Lignite
- Acqua dolce — Fresh water
- Acqua salata — Salt water
- Gas
- Tracce petrolio — Oil traces
- Strato produttivo — Producing horizon
- Tubo fissato nella argilla — Casing landed in clay
- Tubo fissato con cementazione — Casing landed with cement
- Tubo forato — Perforated casing
- Tubo estratto — Casing removed
- Tubo posto dal Terreno — Casing in place
- QUATERNARIO MARINO
- QUATER.—PLIOC. SUP.
- PLIOCENE SUPERIORE
- "SPUNGONE" PLIOC. SUP.)
- MIOCENE SUP. PROB.

ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE — ELEVATION
Tavola Rotary — Rotary Table 80,55 m
Piano Terra — Surface 77,95 m

Strato cementato	Profondità	PROVA — TESTS: Quantità	Durata	Densità
1st				
2nd				
3rd				
4th				
5th				

PRODUZIONE REGOLARE MEDIA GIORNALIERA DEI PRIMI 10 GIORNI — AVERAGE DAILY PRODUCTION FOR FIRST TEN DAY — LITRI LITERS — DENSITÀ DENSITY

SISTEMA ROTARY – FRANKS
PROFONDITÀ TOTALE 520,00 m
INIZIO PERFORAZIONE IL 14 MARZO 1961
ULTIMATA IL 22 MARZO 1961
POZZO ABBANDONATO IL

DIAGRAMMA — Porosità	LITOLOGIA — LITHOLOGY	TUBAZIONE — CASING	OSSERVAZIONI — REMARKS
	QUATERNARIO MARINO: ARGILLE CON LIVELLI A CIOTTOLI E VELI DI SABBIE FINI E SILT.		A M.50 PROBABILE MANIFESTAZIONE DI GAS
	90		
		9" 5/8 CALATI IL 17-3-61 E CEMENTATI	
		122,70	
			A M.165 PROBABILE MANIFESTAZIONE DI GAS
	220		
	QUATERNARIO / PLIOC. SUP.: ARGILLE PLASTICHE CON ALCUNI LIVELLETTI DI ARENARIA E CONGLOMERATO		
	280		
	PLIOCENE SUPERIORE		
			A M.480,80–495 FANGO EMULSIONATO A GAS
	481	481	N.96 COLPI DI FUCILE SCHLUMBERGER ESEGUITI IL 28-3-61 DA M.481 A M. 489.
	PLIOC. SUP. "SPUNGONE": CONGLOMERATO CALCAREO-ARENACEO	489	
	495		
	PROBABILE MIOCENE SUP.: ALTERNANZE DI SABBIE CON ARGILLE E SOTTILI LIVELLI CONGLOMERATICI		
	506,00 TAPPO DI CEMENTO 520,00		6" 5/8 CALATI IL 24-3-61 E CEMENTATI
	520	518,35	