MONTELUPONE 1

Pozzo per acqua

Permesso MONTEVARCHI

Concessione

Località MONTELUPONE

Provincia FIRENZE

Stato ITALIA

Quota 215.00 m s.l.m.

Rig PETREX

Inizio perforazione 19-07-65

Fine perforazione 27-07-65

Ditta esecutrice P. Pieragnoli

Profondità 1.000 m

Diametro finale 6"

Fluido di perforazione ACQUA

Scopo del sondaggio RICERCA IDRICA

Committente AGIP MINERARIA

Direttore dei lavori ING. MARCHESE

Geologo responsabile DOTT. ANDREOLA

Coordinate Gauss-Boaga

Long. Greenw. 1°27'27.00" E

Lat. 43°33'31.4" N

Coordinate U.T.M.

Fuso 32

Long. Greenw. 1°27'27.00" E

Lat. 43°33'31.4" N

Quota slm 215.00

Stratigrafia

Litologia

Acque

Strutture sedimentarie e diagenetiche

Fossili

Minerali e rocce

Prove di produzione

Prove speciali

Rilievi

Attrezzature

Tubazioni

Cementazioni

Note tecniche

Falda

Quota statica 69.00

Prova Theis 16.10

Test completo 19.20

Quota piezometrica 69.00

Portata max 16.10

Depressione 52.90

Portata specifica 0.304

Portata prova 16.10

Durata prova 52.90

Portata specifica 0.304

Quota fondo 1745.0

Quota piezometrica 69.00

Portata max 16.10

Test completo 19.20