SELVA 14

CANTIERE di SELVA

POZZO N° 14

AGIP DIREZIONE MINERARIA SERVIZIO GEOLOGICO DEL SETTENTRIONALE SEZIONE GEOMAGAZ

Profilo aggiornato al 1-2-1965 dal V. USAI - P. DA ROIT

Compilato da V. USAI - P. DA ROIT

Geologo di cantiere F. FANELLA

Visto da

Impianto CARDWELL 2/2 — Inizio perforazione 22-3-1957 — Terminato in produzione STERILE

Profondità totale m. 1784,50 — Ultimata perforazione 31-3-1957 — Abbandonato

QUOTA s.l.m. Tavola Rotary m. 27,50 — Piano Campagna m. 17,50 — Mare medio m. 18,00

DIAGRAMMA SCHLUMBERGER — DESCRIZIONE LITOLOGICA — PROVE EFFETTUATE — OSSERVAZIONI

PLIOCENE INFERIORE E PLIOCENE MEDIO-SUPERIORE

QUATERNARIO ALLUVIONE

Fondo pozzo perforatori m.1784,50
Fondo pozzo Schlumberger m.1784,50

FINE REGISTRAZIONE m.1784,50

ANNOTAZIONI

GEOLOGICHE

Stratigrafia microfaunistica di M.Fanella

Per quanto riguarda le considerazioni geologiche si rimanda alla relazione:

"I giacimenti di Selva e Sinerbio" A.Mazzi - A.Pezzini (V.Usai)

MINERARIE

I livelli A, B, C, D sono risultati sterili ed senza valore.

TECNICHE

Poichè sterile, il pozzo è stato abbandonato prima ultima discesa elemento con n° 2 tappi di cemento da 170 - 120 e da m 20 - ind.