ID 1706

PERMESSO: POGGIO PROV. PR Posiz. Archivio

CONCESSIONE:

SOC. PETROLIFERA ITALIANA -SPI- (pre. SIM)

Data di Conferimento 5-10-1965 (5-10-1969) Estensione Ha 3.050

I proroga „ Ha

II „ „ Ha

DATA	LAVORI EFFETTUATI
11-12 1965	Nessuna attività
Gennaio-Febbraio 1966	Sopralluoghi per quadro panoramico della morfologia del terreno.
3 ÷ 5 1966	Acquisiti dalle altre ditte dati gravimetrici, geofisici e sismici della zona.
6 ÷ 7 1966	Geologia con prelievo di campioni ed esecuzione serie stratigrafiche nel Pliocene.
8 ÷ 12 1966	Elaborazione dati acquisiti e stesura rapporto e carte geo-minerarie.
Gennaio-Aprile 1967	Studio aerofotogrammetrico dell'area del permesso.
5 ÷ 8 1967	Sopralluoghi per tracciare eventuali linee sismiche. Presi accordi con la Western.
9 ÷ 10 1967	Campagna sismica: Km 15
11 ÷ 12 1967	Elaborazione e studio della sismica a riflessione.
Gennaio-Agosto 1968	Data insufficienza sismica effettuata interpellate ditte per nuova campagna: tutte impegnate. Studio degli elementi a disposizione.
9 1968	Campagna sismica a riflessione (600%) Km. 6,100
10 - 11 1968	Elaborazione dati.
12 1968	Studio e interpretazione linee sismiche; eseguite tarate che riportano top e phanton.
Gennaio 1969	" " " " " " " "
2-3-4-5-6 69	Studi geologici e sismici sia sugli elementi della campagna del 1968 che su quelli di altre ditte avuti da scambi. Definiti 2 temi di ricerca: 1 diretto ai livelli porosi del pliocene m.i., l'altro al substrato miocenico. Definita l'ubicazione di "Poggio 1"
7 '69	Iniziata (3-7-69) la perforaz. del p. "Poggio 1". Prof. raggiunta 1.507,80 mt.
8 69	La perforaz. è stata eseguita alla prof. raggiunta a fine luglio (1507,80). Eseguite le varie operazioni elettriche. Prova di strati: acqua salata (903-921 mt.): Pozza Sterile.
9-10- '69	Rielaborazione geostratigrafica dei dati ottenuti con la perforazione. Istanza di proroga.
11-12 69	Studio ed elaborazione dati sismici e di perforazione "Poggio 1"
Gennaio 1970	Nessuna attività.
2 70	" " chiesta la proroga.
3 70	In attesa proroga. Elaborazione dati sismici e di perforazione.
4-5-6 70	Nessuna attività. In attesa decreto proroga.
7-8	Studi sismici e geologici per scelta ubicazione pozzo esplorativo.
9-10 70	Aggiornamento carte geologiche.
11 70	Studi geologici e geofisici per scelta ubicazione pozzo esplorativo.
12/70; 1 - 71	Nessuna attività.
2-3-4-5 71	Studi per scelta ubicazione sondaggio esplorativo.
6 - 7 71	Preparazione per perforazione pozzo.
8 71	Revisione di tutti gli elementi a disposizione.
9 71	Presentata istanza 2ª proroga. Revisione sismica.
10 - 11 - 12 71	In attesa proroga permesso.
Gennaio 72	" " "
2-3-4-5 72	Interpretazione sismica disponibile.
6-7-8-9-10-11-72	Studio per ubicazione pozzo esplorativo.
Gennaio - 2 73	Organizzazione cantiere preparazione
3-4-5 73	" " "
6 73	Preparazione piazzale per perforazione "Poggio 2"
7 73	Iniziato "Poggio 2". A fine mese a m. 145,80.
8 73	Poggio 2 a m. 1402,10 - Formazioni autoctone Elveziano.
9 73	Poggio 2 raggiunti m. 1475 franata. Ripresa la perforazione a fine mese era a m. 1.334,20. Effettuate prove con esito negativo. Effettuati tappi.

%