AGIP MINERARIA
DISTRETTO SICILIA
DISTRETTO MINERARIO
CATANIA

MISURA DEL SETTEMBRE 1958
45 0/0

ENNA 5 PROF.

POZZO N° 5 Dirett.

CANTIERE di

AGIP MINERARIA
SERVIZIO GEOLOGICO

Carta d'Italia I.G.M. - F. 268 - Tav. II - N.E. Scala 1:25.000
Lat. 37° 35' 25" — Long. 7° 51' 26"

Profilo aggiornato al 5-5-1958
da pp.mm. A. Reprini e F. Pio
compilato da
Geologo di cantiere pm A. Reprini
Visto dal dr. Rinaldo Pichler
Sorveglianza da A. Fanara

Quota Rotary m. 467,70
Piano Campagna m. 465,90
Piano zero m. 465,00

Impianto CARDWELL TRAILERING Inizio perforazione 7-2-1958
Profondità totale m. 1901,80 Ultimata perforazione 29-4-1958 Inizio produzione

DIAGRAMMA SCHLUMBERGER

QUOTA s.l.m.

DESCRIZIONE LITOLOGICA

PROVE ESEGUITE

TERRAZZINI

OSSERVAZIONI

Tutte le profondità sono riferite al piano rotary.

ESPLOSIVI
Consumo m. 200
Gelatina 40% kg. ultima non q.li 100

TEMPERATURE
Nessuna

PROVE DI VERTICALITA'
m. 205 = 1° 20'
255 = 1° —
410 = 1° 10'
440 = 2° 10'
630 = 1° 40'
640 = 2° 40'
660 = 2° 30'
— = 2° —
— = 2° 10'
— = 2° —
— = 2° 30'
— = 2° —
— = 2° 40'
— = 2° —
— = 2° —
— = 2° —
— = 2° 20'
— = 2° —
— = 2° —
— = 2° —
— = 2° —
— = 2° 50'
— = 2° 50'
— = 2° 50'
— = 2° 50'
— = 2° 50'
— = 2° 40'
— = 2° —
— = 2° 50'
— = 2° 50'
— = 2° 50'
— = 2° 50'
— = 2° —
— = 2° —
— = 1° —
— = 1° —
— = 1° —

CONTATTO
Previsto nella sua due metri 1000, m. ogni metro da metri 1000 a m. 1901,80.

PUNTO DI PRELIEVAZIONE
m. 0 - 596 q.1200
" 596 - 885 " 1200
" 885 - 1363 " 1200
" 1363 - 1730 " 1200
" 1730 - 1901 " 1440

ABBANDONAMENTI
Nessuno

MANIFESTAZIONI
Nessuna

SOVRACCARICHI
Kg. da m. 200 a m. 1900
Kg. da m. 155 a m. 1901,80

Perforazione della colonna
Nessuna

TAPPI DI CEMENTO
m. 1000-1700
con q.li 40
m. 900 = 955
con q.li 43
m. 600,70 = 745
con q.li 60
m. 1537 = 1856
con q.li 25

INTUBAMENTO
Nessuno

PROVE DI TENUTA DI FORMAZIONE

1) m. 1460-1465
(19 aprile 1958)
Prova tecnicamente non riuscita.

2) m. 1362-1465
(19 aprile 1958)
Tubaggio m. 1362 gasto d' p.c. 1,24 Dinamico 1,24
Durata 1h
Risultati: mineralizz. mineralizz. (MC) assenza cloruri (MC) assenza ossigeno, Condizioni: ok, ok, ok,