SELM
Societa' Energia Montedison
SETTORE IDROCARBURI

LOG MULTIPLO

Scala 1/1000

N°2531 MONTEBELLUNA 1

Disegno n. 1	Aggiornato al 17\05\88\	Allegato al RAPPORTO GEOLOGICO FINALE
HP 7585	Data: 17/05/88	Compilatore: F. BRAMBILLA

PROV. TREVISO — U.N.M.I. BOLOGNA

CARTA INDICE

MONTEBELLUNA 1

Concessione MONTEBELLUNA +

Carta IGM F° 38 TAV. Scala 1/25000

Ubicazione Linea Sismica MB 11 p.t.225

COMPLETAMENTO

Impianto CABOT 750

Coordinate di superficie: Long. 00°27'54"84 — Est 2.358153E+6 — Lat. 45°47'42"68 — Nord 5.073496E+6

Coordinate fondo pozzo: Long. 0°27'54"85 — Est 2.358153E+6 — Lat. 45°47'42"67 — Nord 5.073496E+6 — m. 0 m. 0 — Azimut / Closure m.0

P.C. m. s.l.m. 125 T.R. m. 129.6 s.l.m.
Quota fondo mare m. s.l.m.
Profondita' finale perforazione m. 2463
Profondita' finale Schlumberger m. 2454
Profondita' finale verticale s.l.m. m. 2454
Inizio perforazione 26/01/88
Fine perforazione 03/03/88
Esito del pozzo STERILE
Intervallo produttivo m.T.R.

Csg 30" m. 0
Csg 20" m. 0
Csg 13"3/8 m. 0
Csg 9"5/8 m. 311
Csg 7" m. 0

- DST Perforazione Csg
- DST open hole
- Squeezing
- Bridge Plug
- Prova di produzione
- Carote e recupero
- Fratture
- Pesce
- Foro deviato K.O.P.
- Assorbimento
- Perdite di circolazione
- Carote di parete
- R.F.T.
- Ingresso di fluidi
- Tubing con Packer di produzione
- Discontinuita' in gen.
- Contatto tettonico

Breccia	Silt	Calcare	Dolomia calcarea
Conglomerato	Argilla	Calcare ricristallizzato	Dolomia
Arenaria	Argilla siltosa	Mudstone	Selce
Sabbia grossolana	Argilla sabbiosa	Wackestone	Rocce intrusive
Sabbia media	Marna	Packstone	Rocce effusive
Sabbia fine	Marna siltosa	Grainstone	Rocce metamorfiche
Sabbia con glauconite	Marna sabbiosa	Boundstone	Rocce piroclastiche
Sabbia con pirite	Calcarenite	Calcare dolomitico	Gesso o anidrite

Tracce di gas — Tracce di olio — Bitume — Acqua dolce — Tracce di gas e olio
Gas — Olio — Acqua salata — Gas ed acqua salata

POZZO MONTEBELLUNA 1

LOGS ELETTRICI REGISTRATI

Eseguiti dalla Schlumberger in ø 8"½

1° RUN	29.02.88	Tipo: DIL-SLS-MSFL-GR da m 310 a 2313
	01.03.88	Tipo: SHDT da m 311 a 2313
	01.03.88	Tipo: LDT-CNL da m 1900 a 2313
2° RUN	03.03.88	Tipo: DIL-SLS-GR da m 2222 a 2453
	03.03.88	Tipo: da m 2148 a 2442

MANIFESTAZIONI:

Acqua : N.N.

Olio : N.N.

Gas:

T.G.	0,2% C1	m 1851
T.G.	0,2% C1	m 1954
T.G.	0,2% C1	m 2050
T.G.	0,1% C1	m 2150
B.G.	0,2% C1	m 2252 a m 2255
D.G.	1,0% C1	m 2250
D.G.	1,0% C1	m 2313

ASSORBIMENTI

Durante la perforazione del pozzo sono avvenuti i seguenti assorbimenti:

Profondità	Volumi
da 0 a 311 m	mc 246 di fango, densità 1.04 + 1.06 Kg/l
da 1153 a 2379 m	mc 116 di fango, densità 1.06 + 1.12 Kg/l

CAROTAGGI MECCANICI : N.N.

PROVE DI VERTICALITA' (totco)

profondità	incl. (deg)
m 311	1,25
" 491	2,0
" 754	1,0
" 878	1,25
" 1151	1,25
" 1330	1,0
" 1620	1,0
" 1742	1,5
" 1950	1,5
" 2310	1,5

PROVE DI STRATO : N.N.

STATO DEL POZZO

Chiusura mineraria con tappi cemento:

1° da m 2310 a m 2210
2° " " 1750 " " 1650
3° " " 1100 " " 1000
4° " " 700 " " 600
5° " " 350 " " 150