DIREZIONE MINERARIA

elf italiana s.p.a.

POLLENZA 1

PERMESSO: TOLENTINO
TITOLARI: ELF-ENA-TOTAL
OPERATORE: E.I.
PLZ1

Paese – ITALIA
Comune – POLLENZA
Provincia – MACERATA

COORDINATE	GAUSS ROMA
SECIPACHE	
X =0°07'52"5 E/W X = +2.346.418	
Y =43°11'12.35"N Y = +4.784.024	
Z=178 m Z = 143 m	
Z=143 m	
Impianto METHILDE N. 404	
Perforaz. PLIOCENE MEDIO-INF.	
Arrivo MESSINIANO	

Inizio CANTIERE	22-07-1986
Inizio PERFORAZIONE	22-07-1986
Fine PERFORAZIONE	10-08-1986
Fine CANTIERE	12-08-1986
Fondo PERFORAZIONE	1500 m
Fondo Diagrafia	1502 m

Cordata: Colombo - Marinelli - Bertagna
Rapporto: Cerasola

Risultato: Livelli arenacei a direttivo della serie remaniana (Flysch dello LACA / fig. 5, SNAM) riconosciuti amplificati a partire da 220m circa e fino a fondo pozzo.
Fondo chiuso stratigraficamente ed abbondonato.

Aggiornato il: Settembre 1986

Scala: 1:1000

DIAGRAFIE EFFETTUATE NEL SONDASSIO

Natura	Run	Data	Profondità raggiunta da / a	Scala	Tipo
DUAL INDUCTION FOCUS SON. ACCETTAZIONE	1	1/07/1986	920m / 217m	1/200-1/1000	
DITTO.	1	1/07/1986	958m / 290,5m	1/200	
DUAL INDUCTION FOCUS SON. ACCETTAZIONE	2	10/07/86	1289m / 971,5m	1/200-1/1000	
DITTO.	2	10/07/86	1305,4m / 971,5m	" "	
SONIC WAVEFORM EXTENT. (DSI/LSS)	3	10/07/86	1305m / 212m	" "	
PROX. MI MICROLOG	3	10/07/86	1042m / 290m	50'/1in/1M	
DUAL INDUCTION COMPUTED LOG SFL/LL	3	10/07/86	1305,4m / 290,5m	1/200-1/1000	
DITTO. ETC.	3	11/07/86	1305m / ____	1/200	

DIAGRAFIE UTILIZZATE NEL LOG

Natura	Run	Data	Profondità raggiunta da / a	Scala	Tipo	Numero
DUAL IND. FOCUS ACCETTAZ.	1	5m / 958m	958 / 40	1/200	REV. 5"/1in 1/1000	4774
DITTO.	2	958m / 1305m	1305 / 1305	1/200	REV. 5"/1in 1/1000	4792

CAROTE – Nessuna

TESTS – Nessuno

Con aperte registrazione della tensione