Soc. *PIAVE*
FERRARA

POZZO: SCALDAFERRO N.1

PERMESSO DI RICERCA:
VICENZA

SCALA 1:1000

E/PROF

L E G E N D A

- ARGILLE E ARGILLE MARNOSE
- ARGILLE CON INTERCALAZ. SABBIOSE
- MARNE
- MOLASSE E SABBIE
- ARENARIE
- CALCAREniti ORGANOG.
- CONGLOMERATI E GHIAIE
- ACQUA DOLCE
- ACQUA SALATA
- GAS
- TRACCE DI OLIO
- STRATO PRODUTTIVO
- TRACCE BITUMINOSE
- TUBAZIONE FISSATA NEL TERRENO
- TUBAZIONE CEMENTATA
- TUBAZIONE PERFORATA

UBICAZIONE

ELEVAZIONE TAVOLA ROTARY m. 3.20
PIANO TERRA m. 0.00 s.m.
PRIVE

PRODUZIONE REGOLARE INIZIALE
PRESSIONE TEMPERATURA

SISTEMA ROTARY
PROFONDITÀ TOTALE m. 1270.2

INIZIO PERFORAZIONE 10-1-62
ULTIMATA PERFORAZIONE 3-2-32

INIZIO PRODUZIONE
POZZO ABBANDONATO

PROFONDITÀ	DESCRIZIONE LITOLOGICA	OSSERVAZIONE PALEONTOLOGICHE	RIFERIMENTI	POTENZIALE	SPONTANEO	RESISTIVITÀ	CALCIMETRIA	TEMPI DI AVANZAMENTO	NOTE PROVE DI STRATO
				10		0 piccola normale 20 / 0 grande normale 20	50 %	min. / m. 0' 30' 60'	PROVA FORMAZIONE 1262-1551 CLORURI 0'-1000

Ghiaie grossolane ad elementi sciolti con colonne prelevamenti calc.

Alternanza di argille siltose di colori giallastro, sabbie grossolane in lenticelle, cubicetto fine

Alternanza di argille grigie fortemente siltose e sabbione, sabbie color grigio ferro con diffusi frammenti calcarei con lenti di idrocarburi varie miste talora a sabbia grossolana più meno arg. illoide

Argille siltose con sabbie

Argille siltose sabbiose color grigio

Argille talora leggermente siltose color grigio

Argille color grigio-verdastro

Argille siltose con frequenti piccole intercalazioni sabbiose grigie a grana fine

Argille siltose marnose grigie con rare lenti di sabbia

Argilla siltosa con sabbia fini grigi. Passi fini tubi re argill. con calcare

Argille talora marnose e siltose con lenti, frequenti sabbie grigie fini arg. di sabbie bl elementi fini, frammenti calcarei argilla disperse

Argilli sabbiose color grigio chiaro

Molasse ed elementi calcarei Colori detritici grossolani costituenti abbondanti resti fossili sabbia argillose grigiastri grigie

Colonna 5 1/8"
Sospesa a mt. 290.
Composta di primo tronco con gli 870 di lieve. 900.
Peso della colonna: Kg/l 4,55 per i primi 100 q.li
Kg/l. 4,85 per i rimanenti 70 q.li.

Il fango che fuoriesce in superficie in precedenza opportunamente analizzato con 400 lit. di Bentolo

Tempi di cementazione
1) in m. 154,8 a mt. 1283,2 con q.li 70 di Itelo. 500
2) in m. 975 a mt. 1025 con q.li 70 di Itelo. 500 (Tappo di chiusura)
3) in m. 310 a mt. 740 con q.li 70 di Itelo. 500 (tappo di chiusura)

Prove di strato
N: 1
In fore eseguito in m. 1050,10 a m. 1083,30 .
Sedi: 250 lit. di fango di circolazione con poca acqua di strato.

Quiver del Schlumberger
Q.d. di m. 700
" " 760,5

M.S.O. da mt. 1220 a mt. 1300

FORMAZIONI
m. 1 livelli
1015- 1025
1045- 1055
1080- 1080
1135- 1139
1230- 1245

CAROTE DI PARETE
n. 14 a mt.
350 800
370 1080
370 1087
390 1080
740 1114
760 1230,5
780 1230,5